

令和5年 5月 15日

総務大臣 松本 剛明 殿

金沢ケーブル株式会社
代表取締役社長 温井 伸

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年1月15日
(2) サービス開始日 : 令和2年12月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wifi の設置数	600 台 (令和8年度)	213/30	515/150	574/250	－/350
BWA基地局	2 台 (令和8年度)	1/0	3/1	3/1	－/1

3. 目標達成に向けて実施した取組

家庭用 Wifi 3年以上契約の方への工事費無料キャンペーン、月額費用の割引を実施。そのほか営業の外部委託を行った。
BWA基地局 川北町と「地域広域移動無線アクセスシステムのサービスに関する協定」を取り交わし、川北町が所有する建物（役場庁舎、小学校）にBWA基地局を設置した。

4. 評価

家庭用 Wifi の設置

キャンペーンなどの取組を実施した結果、家庭用 WiFi の設置数の中間評価時（令和 4 年度末）の目標を超えた設置数となった。

BWA基地局の設置

川北町のBWA基地局設置場所提供により、令和8年度末時点の目標に達しているが、今後ローカル5Gの動きも見ながら増やしていきたい。

防犯カメラでの活用

当初はネットワーク型カメラを設置する計画で進行していたが、事業完了後に川北町が毎年の通信費用計上が困難ということで、非ネットワーク型カメラの設置へ方針転換された。追加のカメラ設置や既設カメラ更新時にはネットワーク型カメラの導入を検討してもらうよう提案していく。

5. 課題への対応策

引き続き工事費、月額費用の割引のキャンペーンを継続し販促活動を実施する。

BWA基地局については、今後ローカル5Gの動きも見ながら増やしていきたい。

防犯カメラ（ネットワーク型）設置については町と協議していく。