

令和6年11月25日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

金沢ケーブル株式会社
代表取締役社長 温井 伸

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年1月15日
(2) サービス開始日 : 令和2年12月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
家庭用 Wi-Fi の設置数	600 台 (令和8年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		213/30	515/150	574/250	613/350
		令和6年度	令和7年度	令和8年度	
		777/450 (9月末時点)	－/550	－/600	
BWA基地局	2 台 (令和6年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		1/0	3/1	3/1	3/1
		令和6年度	令和7年度	令和8年度	
		3/2 (9月末時点)	－/2	－/2	

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
2,072 回線	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	213	515	574	613
	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	
	777 (9 月末)	—	—	

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

家庭用 Wi-Fi

光インターネットサービス加入時（新規契約及び同軸サービスからの切替時）に、当社から Wi-Fi 内蔵の D-ONU を設置し、加入者に Wi-Fi 機器購入の負担をなくす。そのほか、HFC の既存加入者に光サービスへの切り替えを促すダイレクトメールを送付し、加入促進の取組を実施した。

3 年以上契約の方への工事費無料キャンペーン、月額費用の割引を実施。そのほか営業の外部委託を実施した。

利用回線

利用回線数向上のために、家庭用 Wi-Fi と同様の取り組みを実施した。

4. 評価

家庭用 Wi-Fi の設置数 令和 5 年度末 613 台

キャンペーンなどの取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数の目標は令和 5 年度末で最終目標年度（令和 8 年度末）の目標を超えた設置数となり、引き続き、無線局の開設に努める。

BWA 基地局の設置数 令和 5 年度末 3 台

川北町の BWA 基地局設置場所提供により、令和 8 年度末時点の目標に達しているが、今後ローカル 5 G の動きも見ながら増やしていきたい。

防犯カメラでの活用 令和 5 年度末 0 台

当初はネットワーク型カメラを設置する計画で進行していたが、事業完了後に川北町が毎年の通信費用計上が困難ということで、非ネットワーク型カメラの設置へ方針転換された。追加のカメラ設置や既設カメラ更新時にはネットワーク型カメラの導入を検討してもらうよう提案していく。

利用回線数 令和5年度末 613 回線（利用率約 29.6%）

未加入者に対して他回線に比べての当社サービスの優位性を伝えきれていなかったことが要因と考えている。

令和6年9月末時点においては、777 回線（利用率 37.5%）であり、HFC の既存加入者に光サービスへの切り替えを促すダイレクトメールを送付したことによる効果が出たと考えている。

引き続き、利用率向上に努めていく。